



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย  
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและพัฒนา ฯ  
สำนักปลัด (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนตย อำเภอนาม จังหวัดนครพนม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 บ้านโนนอุคมนตรี หมู่ที่ 6	297,000.00	297,000.00	0	✓	-	-	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	งบประมาณ ได้รับจัดสรร ช่วงไตรมาส 4	ไม่มี
2	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 บ้านหมูน หมู่ที่ 9	168,000.00	168,000.00	0	✓	-	-	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	งบประมาณ ได้รับจัดสรร ช่วงไตรมาส 4	ไม่มี
3	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านคอนตย หมู่ที่ 3	200,000.00	200,000.00	0	✓	-	-	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	งบประมาณ ได้รับจัดสรร ช่วงไตรมาส 4	ไม่มี
4	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านโคกตี หมู่ที่ 8 (สายที่ 1)	109,000.00	109,000.00	0	✓	-	-	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	งบประมาณ ได้รับจัดสรร ช่วงไตรมาส 4	ไม่มี
5	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านโคกตี หมู่ที่ 8 (สายที่ 2)	189,000.00	189,000.00	0	✓	-	-	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	งบประมาณ ได้รับจัดสรร ช่วงไตรมาส 4	ไม่มี

6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 8	391,000.00	391,000.00	0	✓	-	-	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	งบประมาณ ได้รับจัดสรร ช่วงไตรมาส 4	ไม่มี
7	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเตย หมู่ที่ 1	200,000.00	200,000.00	0	✓	-	-	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	งบประมาณ ได้รับจัดสรร ช่วงไตรมาส 4	ไม่มี
8	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเตย หมู่ที่ 2 (สายที่ 1)	100,000.00	100,000.00	0	✓	-	-	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	งบประมาณ ได้รับจัดสรร	ไม่มี
9	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเตย หมู่ที่ 2 (สายที่ 2)	200,000.00	200,000.00	0	✓	-	-	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	งบประมาณ ได้รับจัดสรร ช่วงไตรมาส 4	ไม่มี
10	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7	200,000.00	200,000.00	0	✓	-	-	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	งบประมาณ ได้รับจัดสรร ช่วงไตรมาส 4	ไม่มี
11	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมื่น หมู่ที่ 4	391,000.00	391,000.00	0	✓	-	-	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	งบประมาณ ได้รับจัดสรร ช่วงไตรมาส 4	ไม่มี
12	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมื่น หมู่ที่ 5	345,000.00	345,000.00	0	✓	-	-	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	งบประมาณ ได้รับจัดสรร ช่วงไตรมาส 4	ไม่มี
13	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสังข์ทอง	171,000.00	171,000.00	0	-	✓	-	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	งบประมาณ ได้รับจัดสรร ช่วงไตรมาส 4	ไม่มี
14	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ อบ.ต.ดอนเตย	292,000.00	292,000.00	0	✓	-	-	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	งบประมาณ ได้รับจัดสรร ช่วงไตรมาส 4	ไม่มี

14	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ อบ.คอนเตย	292,000.00	292,000.00	0	✓	-	-	งบประมาณ ได้รับ จัดสรรช่วง ปีงบประมาณ 4	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	ไม่มี
----	---	------------	------------	---	---	---	---	--	------------------------	-------

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

### 2.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ระยะเวลา ดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ขาดหาย ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการกำจัดจอaken และวัชพืชใน แหล่งน้ำสาธารณะ (หนองยาง)	20,000.00	20,000.00	0	✓	-	-	ไม่มี	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	ไม่มี
2	โครงการคอนเตยร่วมใจ ดูแลพื้นที่ผู้ ติด	30,000.00	0.00	30,000.00	-	-	✓	ไม่มี	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	ไม่มี
3	โครงการท้องถิ่นอาสาปลูก ป่าเฉลิมพระ เกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษา น้ำ"	20,000.00	0.00	20,000.00	-	-	✓	ไม่มี	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	ไม่มี
4	โครงการรณรงค์รักษาความ สะอาด พื้นที่สาธารณะ(Big Cleaning Day)	20,000.00	0.00	20,000.00	-	-	✓	ไม่มี	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	ไม่มี
5	โครงการลดขยะอินทรีย์ตำบลคอน เตยสะอาด	40,000.00	39,810.00	190	✓	-	-	ไม่มี	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	ไม่มี
6	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ บุคลากร ด้าน คุณธรรม จริยธรรม และวินัย องค์การ บริหารส่วนตำบลคอนเตย	20,000.00	19,900.00	100	✓	-	-	ไม่มี	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	ไม่มี

7	โครงการจัดทำและปรับปรุง แผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลคอนเตย	20,000.00	19,100.00	900	√	-	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	ไม่มี	ไม่มี
---	--	-----------	-----------	-----	---	---	---------------------	-------	-------

### 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดตั้งจุดให้บริการ ประชาชน เพื่อป้องกันและ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง เทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	20,000.00	18,600.00	1,400.00	√	-	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	ไม่มี	ไม่มี	
2	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัคร ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยตำบลคอนเตย	20,000.00	0.00	20,000.00	-	√	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	ไม่มี	ไม่มี	

### 2.2. แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการทำบุญวันเข้าพรรษา	20,000.00	20,000.00	0	√	-	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	ไม่มี	ไม่มี	
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	30,000	29,960.00	40	√	-	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	ไม่มี	ไม่มี	

3	โครงการสายสัมพันธ์วันจบ การเรียน	20,000.00	29,900.00	100	√	-	-	-	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	ไม่มี	ไม่มี
4	โครงการอบรมเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็ก	20,000.00	20,000.00	0	√	-	-	-	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	ไม่มี	ไม่มี
5	โครงการทำบุญวันเข้าพรรษา	20,000.00	0	20,000.00	-	-	√	-	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	ไม่มี	ไม่มี
6	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	30,000.00	29,960.00	40	√	-	-	-	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	ไม่มี	ไม่มี
7	โครงการสายสัมพันธ์วันจบ การเรียน	20,000.00	17,400.00	100	√	-	-	-	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	ไม่มี	ไม่มี
8	โครงการอบรมเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็ก	20,000.00	0	20,000.00	-	-	-	-	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	ไม่มี	ไม่มี

แผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลคอนเตย	35,000.00	0.00	35,000.00	-	-	√	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการวันผู้สูงอายุ	50,000.00	0.00	50,000.00	-	-	√	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	ไม่มี	ไม่มี

3	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	20,000.00	0.00	20,000.00	√	-	√	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	ไม่มี	ไม่มี
4	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพทำนา	30,000.00	0.00	0	√	-	-	1/ตค/56 - 30/ก.ย/66	ไม่มี	ไม่มี