



แผนดำเนินการก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

แผนดำเนินการก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2568

(ในรอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
1	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย	อบต.ดอนเตย	โครงสร้างพื้นฐาน	#####	-	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	โอนงบประมาณ
2	ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย	อบต.ดอนเตย	โครงสร้างพื้นฐาน	#####	-	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	โอนงบประมาณ
3	โครงการก่อสร้างห้องน้ำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย	อบต.ดอนเตย	โครงสร้างพื้นฐาน	86,000.00	85,000.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	1,000.00
4	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย	อบต.ดอนเตย	โครงสร้างพื้นฐาน	100,000.00	99,000.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	1,000
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนสายคอนคอก วัว-ช้างป้อมน้ำมันพ้อไหนด	อบต.ดอนเตย	โครงสร้างพื้นฐาน	165,000.00	142,000.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	23,000
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 - บ้านนายอุทัย แสนโหนด หมู่ที่ 5	อบต.ดอนเตย	โครงสร้างพื้นฐาน	136,000.00	117,000.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	19,000
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้านนางดารา-บ้านนางอวยพร หมู่ที่ 2	อบต.ดอนเตย	โครงสร้างพื้นฐาน	221,000.00	190,000.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	31,000
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้านนายกาฬิ-ถนนลาดยาง หมู่ที่ 7	อบต.ดอนเตย	โครงสร้างพื้นฐาน	247,000.00	210,000.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	37,000

9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้านนายใจ ร้อนเรียง -ถนนใหญ่หน้าบ้านนายกัน หมู่ที่ 8	อบต.ดอน เตย	โครงสร้างพื้นฐาน	316,000.00	274,000.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	42,000
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้านนายสาย เหล็กสี-โรงสีข้าวนายนพกร แก้ววงษา หมู่ที่ 6	อบต.ดอน เตย	โครงสร้างพื้นฐาน	194,000.00	155,000.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	27,000
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้านนายหนู ศรีหนู-บ้านนายคอน แสนเล็ก หมู่ 5	อบต.ดอน เตย	โครงสร้างพื้นฐาน	221,000.00	190,000.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	31,000.00
12	โครงการก่อสร้างฝายปัดรางระบายน้ำ คสล จากหน้า บ้านนางม้วน-หน้าบ้านพ่อใบ หมู่ที่ 7	อบต.ดอน เตย	โครงสร้างพื้นฐาน	119,800.00	119,500.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	300
13	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากถนน รพช-หน้า บ้านนายบุญเลิศ หมู่ที่ 2	อบต.ดอน เตย	โครงสร้างพื้นฐาน	79,500.00	79,000.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	500
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจาก รพช-หน้าบ้าน ผู้ช่วยวัฒนา หมู่ที่ 2	อบต.ดอน เตย	โครงสร้างพื้นฐาน	79,500.00	79,000.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	500
15	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากร้านค้าชุมชน- หน้าบ้านนางดารา หมู่ที่ 1	อบต.ดอน เตย	โครงสร้างพื้นฐาน	382,000.00	381,800.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	200
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากหน้าบ้านนาย คำนึ่ง-หน้าบ้านนายถนอม หมู่ที่ 3	อบต.ดอน เตย	โครงสร้างพื้นฐาน	382,000.00	381,500.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	500
17	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากหน้าบ้านนาย ทองปิ่น วงษา - หน้าบ้านนายวิสัย อุตาราช หมู่ที่ 4	อบต.ดอน เตย	โครงสร้างพื้นฐาน	74,200.00	74,000.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	200
18	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากหน้าบ้านนาย บุตรดาไชยนา-หน้าบ้านนายทอง พาคะ หมู่ที่ 4	อบต.ดอน เตย	โครงสร้างพื้นฐาน	130,800.00	130,500.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	300
19	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากหน้าบ้านนายพูล ศักดิ์ มุญจันท์-หน้าบ้านนายสอน จิตอังคะ หมู่ที่ 4	อบต.ดอน เตย	โครงสร้างพื้นฐาน	175,000.00	163,360.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	11,640

20	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากหน้าบ้านนายวิ รุษห์ราชม-บ้านนายวิลิธ อุดาราช หมู่ที่ 9	อบต.ดอน เตย	โครงสร้างพื้นฐาน	115,000.00	114,800.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	200
21	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากหน้าบ้านพ่อหวาง มณีย์-บ้านนายศิษ อุดาราช หมู่ที่ 9	อบต.ดอน เตย	โครงสร้างพื้นฐาน	81,000.00	80,500.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	500

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
1	โครงการกำจัดจอกแหนและวัชพืชในแหล่งน้ำ สาธารณะตำบลดอนเตย	อบต.ดอน เตย	พัฒนาชีวิต	50,000.00	20,000.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	ดำเนินการแล้ว
9	โครงการวันต้นไม้ประจำปีชาติ	อบต.ดอน เตย	พัฒนาชีวิต	10,000.00	-	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	ดำเนินการแล้ว
10	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ	อบต.ดอน เตย	พัฒนาชีวิต	78,000.00	-	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	ดำเนินการแล้ว
11	โครงการหมู่บ้านสวย หลังบ้านสวนสมุนไพร	อบต.ดอน เตย	พัฒนาชีวิต	30,000.00	-	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	ดำเนินการแล้ว
17	โครงการสายสัมพันธ์วันจบการเรียน	อบต.ดอน เตย	พัฒนาชีวิต	20,000.00	20,000.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	ดำเนินการแล้ว
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อบต.ดอน เตย	พัฒนาชีวิต	908,460.00	908,460.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	ดำเนินการแล้ว
19	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อบต.ดอน เตย	พัฒนาชีวิต	361,340.00	361,340.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	ดำเนินการแล้ว
20	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	อบต.ดอน เตย	พัฒนาชีวิต	30,000.00	30,000.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	ดำเนินการแล้ว

21	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อบต.ดอน เตย	พัฒนาชีวิต	180,000.00	180,000.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	ดำเนินการแล้ว
22	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	อบต.ดอน เตย	พัฒนาชีวิต	20,000.00	20,000.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	ดำเนินการแล้ว
23	โครงการส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่ม อาชีพในชุมชน	อบต.ดอน เตย	พัฒนาชีวิต	20,000.00	20,000.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	ดำเนินการแล้ว
24	โครงการส่งเสริมใส่ใจผู้สูงอายุ	อบต.ดอน เตย	พัฒนาชีวิต	50,000.00	50,000.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	ดำเนินการแล้ว
25	โครงการใส่ใจฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	อบต.ดอน เตย	พัฒนาชีวิต	20,000.00	20,000.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	ดำเนินการแล้ว
26	โครงการส่งเสริมกิจกรรมแข่งขันกีฬาหมู่บ้านด้านยา เสพติดตำบลคอนเตย	อบต.ดอน เตย	พัฒนาชีวิต	100,000.00	100,000.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	ดำเนินการแล้ว
27	กิจกรรมบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช	อบต.ดอน เตย	พัฒนาชีวิต	10,000.00	10,000.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	ดำเนินการแล้ว
30	โครงการจัดตั้งจุดให้บริการประชาชนเพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล	อบต.ดอน เตย	พัฒนาชีวิต	12,000.00	12,000.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	ดำเนินการแล้ว
31	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	อบต.ดอน เตย	พัฒนาชีวิต	20,000.00	20,000.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	ดำเนินการแล้ว
32	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	อบต.ดอน เตย	พัฒนาชีวิต	40,000.00	40,000.00	-	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	ดำเนินการแล้ว